# 國立臺中教育大學
# 106 年度第 5 次校務基金管理委員會會議紀錄

開會時間：106 年 10 月 5 日(星期四)中午 12 時 10 分

開會地點：行政樓 3 樓語教系會議室（A311）

主席：王校長如哲　　記錄：黃馨瑩

出列席者：如簽到名冊

主席致詞

**壹、報告事項**

**案由一：宣讀 106 年度第 4 次校務基金管理委員會議紀錄，報請鑒察。**
**（報告單位：秘書室）**

說　明：106 年度第 4 次校務基金管理委員會議紀錄（P.3-7）。

裁　示：同意備查。

**案由二：歷次校務基金管理委員會決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表案，報請鑒察。（報告單位：秘書室）**

說　明：

一、本次檢查結果，列管案件共 6 案，業請各承辦單位填復辦理情形，並經彙整完竣（P.8-10）。

二、各相關單位所辦案件建議擬予銷管者計 4 案，繼續列管者 2 案。

裁　示：編號 1、3、5 繼續列管；編號 2、4、6 解除列管。

**貳、討論事項**

**案由：為辦理「音樂樓增設無障礙電梯及坡道工程」，擬重新提案增加工程預算 100 萬元乙案，提請 審議。（提案單位：總務處）**

說明：

一、本工程總經費原概估約 500 萬元，其經費由教育部補助 200 萬元及本校編列 300 萬元（設備費 252 萬元及重大修繕工程設備費 48 萬元），經遴選由劉國隆建築師事務所負責規劃設計，於規劃設計時提報本校 106 年度第 3 次校務基金管理委員會辦理增加工程預算事宜，經決議：「未通過追加 100 萬元預算經費」（詳附件 P.11-15）；故本處請劉國隆建築師事務所依原概估預算 500 萬元進行細部設計書圖繪製及編列預算，且將工程原設計之相關圖騰包版元素工項全

刪減，先予敘明。

二、本工程依500萬元預算修正完成細部設計書圖辦理工程招標,於106年8月29日及9月12日辦理2次公開招標，皆因無廠商投標而流標，考量音樂學系使用無障礙電梯急迫性及音樂樓造成身心障礙師生上下樓層重大不便，建議本工程仍需增加工程經費100萬元，以提高廠商投標意願。

三、關於增加經費原因，本處重新說明如下述：

(一)音樂樓走廊為逐層退縮，故於低樓層需額外增設廊道，以連結音樂樓及新設之無障礙電梯，造成外牆面、結構支撐及梯間等相關工項費用增加。

(二)其他相關設施，如一樓樓梯及戶外地坪.無障礙坡道，頂樓梯廳及無障礙銜順等雜項工作，雖為附屬設施，仍須整體改善以致完善無障礙設施，造成工程預算增加。

(三)無障礙電梯之基坑下方有大型排水涵管通過，為避免該涵管改道或損壞而造成校園內積水，故採用基礎與排水涵管共構方式設計，造成工程預算增加。

(四)音樂樓前廣場種植小葉欖仁樹及龍柏等植栽，為保護既有植栽而增加工項，造成工程預算增加。

(五)本年度實施一例一休制度致工資上漲，造成工程預算增加。

四、本工程增加工程經費100萬元，擬由本年度編列之「求真樓、圖書館及忠毅樓無障礙設施改善工程」發包結餘款支應93萬元及重大修繕工程設備費支應7萬元；另外，倘本次會議決議同意增加100萬元，故工程由本校自籌款項為400萬元，因工程涉及臺中市政府建築執照請領及消防許可等事項，依工程預定期程無法於本年度動支經費，故擬併請同意於明年度再編列本工程所需經費，且將於年底召開之預算分配會議再行研議辦理。

決議：

一、請以原規劃總工程經費500萬元預算續辦招標作業。

二、如續辦招標作業仍流標時，請備妥總經費預算由500萬元調整為600萬元之工程項目對照明細，提106年11月7日校務基金管理委員會審議，俾瞭解其差異性。

**叁、臨時動議:無**

**肆、散會：下午13時40分**