

國立臺中教育大學

113 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

時間：113 年 9 月 10 日(星期二)上午 9 時

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

出席者：如簽到表

主席：郭校長伯臣

紀錄：趙珠吟

主席致詞：略

壹、報告事項

- 一、本校 113 年資本支出(設備費)編列預算數 5,852 萬 7,000 元，截至 8 月 31 日實支數 2,339 萬 5,000 元，執行率 39.97%。
- 二、附小本(113)年資本支出(設備費)可支用預算數 350 萬元，截至 8 月 31 日實支數 238 萬 1,605 元，執行率 68.05%，預計至年底前進行專案補助計畫(數位學習精進方案、校園網路優化補助)等設備採購，共計約 350 萬餘元，執行率可達 100%。

貳、宣讀及確認 113 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

決定：准予備查。

參、上次會議決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表

案由：有關 113 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議決議辦理情形，敬請鑒察。

說明：本次檢查結果，列管案件共 5 案，業經各承辦單位填復如下：

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
1	有關 e 化講桌設備汰換，普通教室購置由教務處統一規劃。	1. 本校普通教室 e 化講桌、投影機及單槍設備依使用年限逐年淘汰。 2. 113 年已統一採購安裝 20 間普通教室觸控大屏，114 年配合經費，持續辦理更換。	教務處 (課務組)	解除 列管
2	計網中心英才校區機房設備採購案進度落後，應加速辦理。	預計 9 月進行招標(相關文件請事務組協助確認中)，決標 75 日內完成施工，12 月底前完成核銷。	計網中心	繼續 列管

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
3	通識教育中心採購食農教育設備必要性應檢討，並同時提出改善食農教育場域雜草叢生管理措施。	本案涉及授課教師與課程安排，擬於9月開學週與教師討論後專簽請示。	通識教育中心	繼續列管
4	會議室影像控制設備，秘書室1個月內完成規劃作業。	(1)本案原編列新臺幣54萬元，為求視訊會議室之效能更優，新增影音視訊設備新臺幣30萬9千元，於8月5日簽准在案。 (2)本案於9月4日開標，10月底前完成核銷。	秘書室	解除列管
5	學生宿舍鍋爐汰換請學務處於本(113)年10月完成採購作業，鍋爐汰換進度每月管考一次。	(1)7月辦理情形： A. 簽奉校長核可，同意以校控設備費支應宿舍熱水改善工程。 B. 生輔組、總務處及技師召開2次相關會議，確認圖面及現場現勘(莊敬及大詠)。 (2)8月辦理情形： A. 生輔組、總務處及技師開會討論相關設備預算編列。 B. 簽奉校長核可，由重大修繕工程配合之設備費支應本案預算差額(29萬5,578元)。 (3)9月辦理情形： 總務處營繕組辦理招標公告作業，預計11月下旬完工，12月下旬完成核銷。	學務處 (生輔組)	繼續列管

決 定：

- 一、本次列管案件共計5案，除編號1與4解除列管，餘編號2、3與5繼續列管。
- 二、學生宿舍鍋爐汰換作業時效顯有延遲，請秘書長了解並檢討業管單位辦理本案是否疏失。

肆、討論事項

案由：有關本校 113 年資本支出(設備費)截至 8 月 31 日執行情形，詳如附件(p6-p7)，為使年度執行率達九成五以上，提請討論。

說明：

- 一、本校 113 年資本支出(設備費)可支用預算數 5,852 萬 7,000 元，截至 8 月 31 日實支數 2,339 萬 5,000 元、請購未銷數 2,704 萬 8,000 元(動支率 86.19%)、未執行數 808 萬 4,000 元，如附件 1(p6)。
- 二、本校校管會(112 年第 4 次會議及 113 年第 1 次會議)追加資本門預算合計 161 萬 7,000 元，截至 8 月 31 日實支數 20 萬 3,000 元(執行率 1.26%)，請購未銷數 1,124 萬 1,000 元(動支率 70.77%)，如附件 2(p7)。
- 三、依預算法規定，各單位若有重大修繕或設備之需求，應循各年度預算程序辦理，除因年度執行中發生重大或緊急事件等須於當年度完成外且無法在當年度預算內容納，才能於執行年度補辦預算，請各單位配合辦理。

決議：

- 一、計網中心骨幹網路光纖建置採逐年完成方式，請提出整體規劃並敘明每年預計完成之地點及時程。
- 二、學務處操場暨周邊設施整修工程進度落後，應加速辦理，並提陳本案作業流程檢討報告。
- 三、採購單位應本專業立場協助需求單位，相關問題宜一次指正，免除文件往來耗費時間，請各單位合作協同處理業務。

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午 9 時 40 分