

# 國立臺中教育大學

## 105 年第 1 次資本門支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：105 年 4 月 26 日(星期二)下午 2 時

開會地點：行政大樓 1 樓 A109 會議室

主持人：王校長如哲

出席者：如簽到名冊

記 錄：蔡佩玲

### 壹、報告事項

本校附設小學 105 年度資本支出預算數編列 221 萬 9 千元，截至 105 年 3 月 31 日止應執行分配數 8 萬 9 千元，實際執行數為 33 萬 3 千元，執行率為 374.16%，全年度達成率為 15.01%。

### 貳、討論事項

案由：有關截至 105 年 4 月 18 日止本校各單位資本支出執行情形(詳如附件)，提請討論。

說明：本校 105 年度資本支出預算數編列 9,931 萬 7 千元(依經費來源區分為政府補助款 2,151 萬 6 千元，教學大樓工程保留款 3,280 萬 1 千元，多功能教學展演暨運動球場工程保留款 2,500 萬元，校務基金自籌款 2,000 萬元)，截至 105 年 4 月 18 日止，實際執行數為 569 萬 3 千元，全年度達成率為 5.7%，敬請各單位務求落實執行相關預算，俾使經費有效運用，並能達成預定目標。

決議：

### 參、臨時動議

### 肆、散會

105年度資本支出設備費執行狀況表&lt;第1次會議&gt;

日期：105.04.18

單位：元；%

| 名單<br>稱位    | 申請購置設備名稱                                | 可支用預算數         |                |                |                | 執行率(%)        | 105年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程) |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
|             |   | 核定金額           | 實支數            | 請購未銷數          | 未執行數           |               |   |
| <b>教育學院</b> |   |                |                |                |                |               |   |
| 教育系         | 投影機<br>50,000元x5台                       | 250,000        |                | 219,500        | 30,500         |               | 於105年4月12日進行共同供應契約採購                        |
|             | 桌上型電腦<br>25,000元x1台<br>27,000元x1台(含還原卡) | 52,000         |                | 47,050         | 4,950          |               | 於105年4月12日通過共同供應契約採購，近日辦理驗收程序。              |
|             | 攝影機<br>36,000元x2台                       | 72,000         |                | 46,040         | 25,960         |               | 於105年4月12日通過共同供應契約採購，近日辦理驗收程序。              |
|             | <b>小計</b>                               | <b>481,490</b> | <b>101,661</b> | <b>312,590</b> | <b>67,239</b>  | <b>21.11%</b> |   |
| 體育系         | 數位多功能講桌                                 | 50,000         |                | 45,000         | 5,000          |               | 已完成採購作業，正進行後續核銷事宜，預計4月底前核銷完畢                |
|             | 系統櫃                                     | 25,000         |                | 24,000         | 1,000          |               |   |
|             | 桌上型電腦                                   | 25,000         |                | 23,500         | 1,500          |               |   |
|             | 筆記型電腦                                   | 30,000         |                | 30,000         | 0              |               | 正進行採購作業，預計6月底前完成採購核銷事宜                      |
|             | 瞄準式動作控制長短槍組(22,500元x2組)                 | 45,000         |                |                | 45,000         |               |   |
| <b>小計</b>   | <b>289,000</b>                          | <b>111,880</b> | <b>122,500</b> | <b>54,620</b>  | <b>38.71%</b>  |               |   |
| 特教系         | 雙頻道無線麥克風系統                              | 15,000         |                |                | 15,000         |               | 刻正辦理採購作業，預計6月底前完成核銷程序                       |
|             | 84吋液晶觸控螢幕電子白板                           | 214,000        |                |                | 214,000        |               |   |
|             | 筆記型電腦<br>30,000元x2台                     | 60,000         |                |                | 60,000         |               |   |
| <b>小計</b>   | <b>289,000</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>289,000</b> | <b>0.00</b>    |               |   |
| 幼教系         | 投影機共3台                                  | 148,000        |                |                | 148,000        |               | 預計4月份請購，5月份完成核銷                             |
|             | 數位多功能講桌                                 | 50,000         |                | 45,000         | 5,000          |               | 預計4月份完成交貨及安裝，並完成核銷                          |
|             | 筆記型電腦                                   | 30,000         |                | 30,000         | 0              |               | 預計4月份交貨，5月份完成核銷                             |
|             | <b>小計</b>                               | <b>397,000</b> | <b>165,327</b> | <b>75,000</b>  | <b>156,673</b> | <b>41.64%</b> |   |

|                            |          |           |         |         |         |        |  |
|----------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--|
| 測<br>統<br>所                | E化講桌     | 64,000    |         | 50,000  | 14,000  |        | 已送貨，預計4月底前完成核銷                                 |
|                            | 小計       | 199,000   | 132,448 | 50,000  | 16,552  | 66.56% |  |
| 教<br>士<br>學<br>位<br>業<br>碩 | 多功能彩色影印機 | 108,000   |         |         | 108,000 |        | 預計5月中旬採購，目前已進行廠商比價階段。                          |
|                            | 小計       | 108,000   | 0       | 0       | 108,000 | 0.00%  |  |
| 教<br>育<br>學<br>院           | 統籌款      | 110,500   |         |         | 110,500 |        | 本款項為供本院各系於年中有臨時需求時提出申請，如無則由本院統籌購置設備，預計8月前完成核銷。 |
|                            | 小計       | 110,500   | 0       | 0       | 110,500 | 0.00%  |  |
| 教育學院總計                     |          | 1,873,990 | 511,316 | 560,090 | 802,584 | 27.28% |  |

| 人文學院        |                 |                |               |                |                |               |  |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 語<br>教<br>系 | 書法大桌            | 20,000         |               | 18,000         | 2,000          |               | 已完成請購，預計5月底前完成核銷。                        |
|             | 語教系招牌           | 93,000         |               |                | 93,000         |               | 已針對本系需求，確認本項規格，將辦理請購，預計於6月底前完成核銷。        |
|             | 燈箱公佈欄           | 100,000        |               |                | 100,000        |               | 刻正針對本系需求，研擬本項規格中，俟確認規格後，將辦理請購，預計於暑假期間施作。 |
|             | 壓克力布告欄*2組       | 50,000         | 14,500        | 22,000         | 13,500         |               | 已確認採購規格，將辦理請購，預計5月底前完成核銷。                |
|             | 筆記型電腦           | 60,000         |               | 59,138         | 862            |               | 已於共同供應契約下訂，履約期限為5/2，預計5月底前完成核銷。          |
|             | 個人電腦            | 175,000        |               | 173,579        | 1,421          |               |  |
|             | <b>小計</b>       | <b>498,000</b> | <b>14,500</b> | <b>272,717</b> | <b>210,783</b> | <b>2.91%</b>  |  |
| 區<br>社<br>系 | L型電腦桌 * 1座      | 12,030         |               |                | 12,030         |               | 部分金額支援影印機分機頁，剩餘金額將再採購其他物品                |
|             | 個人電腦*3台         | 75,000         |               |                | 75,000         |               | 待本系GIS教室佈線工程完成後再評估是否採購                   |
|             | 資訊設備螢幕廣播系統(含施工) | 52,000         |               |                | 52,000         |               | 待本系GIS教室佈線工程完成後再採購該系統，預計105年5月底完成        |
|             | 影印機裝訂分機頁 FN17   | 53,970         |               | 50,000         | 3,970          |               | 已採購驗收完畢，發票送主計室核銷中                        |
|             | <b>小計</b>       | <b>289,000</b> | <b>88,000</b> | <b>50,000</b>  | <b>151,000</b> | <b>30.45%</b> |  |
| 台<br>語<br>系 | 電腦2臺            | 50,000         |               | 35,800         | 14,200         |               | 完成採購，預計4月底前核銷                            |
|             | 伺服器一臺           | 60,000         |               |                | 60,000         |               | 請購中                                      |
|             | 數位多功能講桌         | 41,980         |               | 39,480         | 2,500          |               | 完成採購，預計4月底前核銷                            |
|             | 書櫃              | 28,020         |               |                | 28,020         |               | 請購中                                      |
|             | <b>小計</b>       | <b>180,000</b> | <b>0</b>      | <b>75,280</b>  | <b>104,720</b> | <b>0.00%</b>  |  |
| 英<br>語<br>系 | 6000流明投影機*1     | 50,000         |               |                | 50,000         |               | 因廠商貨品問題約4月可採購                            |
|             | 筆記型電腦*1         | 30,000         |               | 29,829         | 171            |               | 完成採購                                     |
|             | 投影攝影機*1         | 50,000         |               | 46,916         | 3,084          |               | 完成採購                                     |
|             | DCN收音充電模組*3     | 50,000         |               |                | 50,000         |               | 請購中                                      |
| <b>小計</b>   | <b>180,000</b>  | <b>0</b>       | <b>76,745</b> | <b>103,255</b> | <b>0.00%</b>   |               |  |

|               |                   |                  |                |                |                  |               |   |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---|
| 美術系           | 高亮度數位投影機          | 150,000          |                |                | 150,000          |               | 尚未進行採購，預計5月底完成。                                     |
|               | 桌上型電腦             | 75,000           |                |                | 75,000           |               |   |
|               | 3D印表機             | 50,000           |                |                | 50,000           |               | 尚未進行採購，預計6月底完成。                                     |
|               | 無線電麥克風主機          | 14,000           |                |                | 14,000           |               |   |
|               | <b>小計</b>         | <b>289,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>289,000</b>   | <b>0.00%</b>  |   |
| 音樂系           | E化講桌              | 99,800           |                |                | 99,800           |               | 因需調查使用需求，尚未辦理完畢，預計四月底招標，五月交貨，六月驗收                   |
|               | 桌上型電腦<br>(含螢幕顯示器) | 36,200           |                |                | 36,200           |               |   |
|               | 電腦桌(含電腦椅)         | 153,000          |                |                | 153,000          |               |   |
|               | <b>小計</b>         | <b>289,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>289,000</b>   | <b>0.00%</b>  |   |
| 諮心系           | Ipad平板電腦          | 45,000           |                | 43,500         | 1,500            |               | 進入核銷程序，預定4月底前核銷完成                                   |
|               | 多功能事務機            | 12,000           |                | 10,224         | 1,776            |               |   |
|               | 魏氏兒童智力測驗第四版       | 56,700           |                |                | 56,700           |               | 1. 原訂採購3組，改成採購2組，剩餘款改採購單槍投影機<br>2. 進入採購程序，預定5月前完成核銷 |
|               | 魏氏成人智力測驗量表第四版     | 83,400           |                |                | 83,400           |               |   |
|               | <b>小計</b>         | <b>289,000</b>   | <b>61,430</b>  | <b>53,724</b>  | <b>173,846</b>   | <b>21.26%</b> |   |
| <b>人文學院總計</b> |                   | <b>2,109,000</b> | <b>254,204</b> | <b>528,466</b> | <b>1,326,330</b> | <b>12.05%</b> |   |

| 理學院          |   |                  |                |                |                  |              |  |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--|
| 資工系          | 個人電腦  | 500,000          |                |                | 500,000          |              | 計中授權資工系自行購買，目前已由廠商報價中，預計4月底前請購         |
|              | 雲端教學平台  | 96,000           |                |                | 96,000           |              | 計中授權資工系自行購買，目前已由廠商報價中，預計5月底前請購         |
|              | IoT教學系統   | 235,220          |                |                | 235,220          |              | 廠商報價中，預計4月底前請購                         |
|              | <b>小計</b>   | <b>900,000</b>   | <b>0</b>       | <b>67,000</b>  | <b>833,000</b>   | <b>0.00%</b> |  |
| 數位系          | 個人電腦  | 250,000          |                |                | 250,000          |              | 由計網中心統一採購                              |
|              | RICOH THETA S 360°夜拍神器(公司貨)*1                           | 14,000           |                | 14,000         | 0                |              | 已辦理核銷作業中                               |
|              | LEDGO 1200S LED燈(含燈具袋)*1                                | 20,000           |                | 19,100         | 900              |              | 已辦理請購，原廠缺貨中，預計6月交貨                     |
|              | Sony HDR-AS200V運動攝影機*1                                  | 10,980           |                | 10,900         | 80               |              | 已辦理核銷作業中                               |
|              | 展示架*15個   | 174,000          |                | 131,000        | 43,000           |              | 招標案，預定5月15日前交貨                         |
|              | 網路附加儲存設備 NAS(HDD*3( (NAS228使用)<br>NAS(5Bay) + HDD*5)*1組 | 52,020           |                | 51,000         | 1,020            |              | 已辦理核銷作業中                               |
|              | <b>小計</b>   | <b>554,000</b>   | <b>31,000</b>  | <b>226,000</b> | <b>297,000</b>   | <b>5.60%</b> |  |
| 數教系          | HP LaserJet Enterprise M601n印表機                         | 10,543           |                | 10,224         | 319              |              | 已辦理核銷作業中                               |
|              | JECTOR MF660高亮度數位投影機<br>(6000流明)                        | 50,000           |                |                | 50,000           |              | 請廠商報價中                                 |
|              | 智慧多功能觸控顯示系統   | 231,376          |                |                | 231,376          |              | 請廠商報價中                                 |
|              | <b>小計</b>   | <b>304,000</b>   | <b>11,400</b>  | <b>10,224</b>  | <b>282,376</b>   | <b>3.75%</b> |  |
| 科廣系          | 個人電腦  | 75,000           |                |                | 75,000           |              | 由計網中心統一辦理                              |
|              | 火焰式偵測器  | 100,000          |                |                | 100,000          |              | 為應本系科學樓貴重儀器室修繕工程之需，已改列為是項修繕工程所需之設備費使用。 |
|              | 粒徑分析控溫水槽  | 25,000           |                | 17,000         | 8,000            |              | 已通知廠商交貨                                |
|              | 陽離子交換能力設備   | 25,000           |                | 18,000         | 7,000            |              | 已通知廠商交貨                                |
|              | 含氮量分析設備   | 30,000           |                | 23,000         | 7,000            |              | 已通知廠商交貨                                |
|              | 樣品低溫貯存櫃   | 20,000           |                | 32,000         | (12,000)         |              | 已通知廠商交貨                                |
|              | 迴轉式震盪培養箱  | 70,000           |                | 69,000         | 1,000            |              | 已於0413辦理核銷作業中                          |
|              | 小型4℃實驗冷房  | 30,000           |                | 28,000         | 2,000            |              | 已於0408辦理核銷作業中                          |
|              | 木製置物櫃   | 68,000           |                |                | 68,000           |              | 為應本系科學樓貴重儀器室修繕工程之需，已改列為是項修繕工程所需之設備費使用。 |
| <b>小計</b>    | <b>493,000</b>  | <b>45,000</b>    | <b>187,000</b> | <b>261,000</b> | <b>9.13%</b>     |              |  |
| <b>理學院總計</b> |   | <b>2,251,000</b> | <b>87,400</b>  | <b>490,224</b> | <b>1,673,376</b> | <b>3.88%</b> |  |

| 管理學院   |            |                  |                |                |                |              |                             |
|--|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 國<br>企<br>系                                    | 木櫃(一面3組)   | 18,000           |                |                | 18,000         |              | 規劃中，預計6月完成請購                |
|  | 不鏽鋼原木桌     | 100,000          |                |                | 100,000        |              |                             |
|  | L型沙發(含茶几)  | 30,000           |                |                | 30,000         |              |                             |
|  | 防盜系統(含監視器) | 100,000          |                |                | 100,000        |              |                             |
|  | 事務機        | 30,000           |                |                | 30,000         |              |                             |
|  | 書包收納櫃      | 26,000           |                |                | 26,000         |              |                             |
|  | <b>小計</b>  | <b>304,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>304,000</b> | <b>0.00</b>  |                             |
| 文<br>創<br>學<br>系                               | 個人電腦       | 230,000          |                |                | 230,000        |              | 由計網中心統一辦理                   |
|  | 落地型鑽床1台    | 15,700           |                |                | 15,700         |              | 待廠商報價中                      |
|  | 大型拍攝台1個    | 11,000           |                | 33,900         | (22,900)       |              | 已採購完畢，待廠商送發票核銷中             |
|  | 測光表2個      | 24,000           |                | 12,300         | 11,700         |              |                             |
|  | 大型閃燈組2個    | 40,000           |                | 27,000         | 13,000         |              |                             |
|  | 鐵窗         | 78,050           |                | 75,500         | 2,550          |              | 已採購完畢，待廠商105/4/20執行完畢，送發票核銷 |
|  | <b>小計</b>  | <b>534,000</b>   | <b>130,200</b> | <b>148,700</b> | <b>255,100</b> | <b>24.38</b> |                             |
| 觀<br>光<br>所                                    | 桌上型電腦 2台   | 50,000           |                | 46,640         | 3,360          |              | 已採購，物品已送達本碩士班，準備核銷中         |
|  | <b>小計</b>  | <b>114,000</b>   | <b>62,800</b>  | <b>46,640</b>  | <b>4,560</b>   | <b>55.09</b> |                             |
| 營<br>高<br>碩<br>等<br>士<br>教<br>育<br>經<br>學<br>位 | 數位相機1台     | 14,000           |                | 14,000         | 0              |              | 待廠商報價中，預計四月底前完成             |
|  | <b>小計</b>  | <b>114,000</b>   | <b>94,200</b>  | <b>14,000</b>  | <b>5,800</b>   | <b>82.63</b> |                             |
| <b>管理學院總計</b>                                  |            | <b>1,419,322</b> | <b>640,522</b> | <b>209,340</b> | <b>569,460</b> | <b>45.13</b> |                             |

|           |                     |                |                  |                   |                |              |   |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|---|
| 總務處       | 安全衛生防護措施改善專項經費      | 475,000        |                  | 181,700           | 293,300        |              | 逐步檢討改善，預計11月底前執行完畢。   |
|           | 重大修繕工程設備費           | 950,000        | 48,800           | 205,758           | 695,442        |              | 配合重大修繕工程，認列設備部分，由此項目支應。   |
|           | 英才大樓監視門禁            | 1,995,000      |                  |                   | 1,995,000      |              | 已委請專業技師規劃中，預計9月前完成核銷  |
|           | 宿舍晒衣場監視設備           | 585,000        |                  |                   | 585,000        |              | 擬委請專業技師規劃，預計105年11月前完成核銷。   |
|           | 宿舍冷氣汰換              | 2,850,000      |                  |                   | 2,850,000      |              | 本案由學務處生輔組，依業管學生宿舍之冷氣需求，提報請購數量。  |
|           | 英才大樓會議室視訊音響設備設置     | 1,425,000      |                  |                   | 1,425,000      |              | 已進行規劃，預定暑假施作及辦理核銷事宜。  |
|           | 英才校區自動化停車收費工程       | 1,900,000      |                  |                   | 1,900,000      |              | 因英才教學大樓停車位數量少，經評估後暫緩施作。   |
|           | 英才校區電動鐵捲門系統         | 617,000        |                  |                   | 617,000        |              | 已進行規劃。  |
|           | 割草機                 | 47,000         |                  |                   | 47,000         |              | 已奉核改為購買K401投影機(文號1040660586)並於105.03.07核銷完畢。                              |
|           | 驗鈔機                 | 13,000         |                  |                   | 13,000         |              | 請購中   |
|           | 全校冷氣汰換              | 2,508,000      |                  |                   | 2,508,000      |              | 依各單位需求進行汰換  |
|           | 全校飲水機統籌汰換           | 285,000        |                  |                   | 285,000        |              | 預定暑假時辦理更換   |
|           | 全校監視系統              | 589,000        | 9,000            |                   | 580,000        |              | 本案經費依全校監視錄影系統狀況辦理請購及核銷事宜，預計105年12月底前核銷。                                   |
|           | 個人電腦                | 150,000        |                  |                   | 150,000        |              | 本案由計網中心代為統購。  |
|           | 教學大樓新建工程保留數         | 32,801,174     |                  |                   | 32,801,174     |              | 本工程演藝廳辦理部分驗收，驗收缺失項目廠商預計於105.05.05前改善完成辦理複驗。                               |
|           | 多功能教學展演暨運動球場工程保留數   | 25,000,000     |                  |                   | 25,000,000     |              | 本工程於105年4月10日開工，預計於105年12月底竣工及核銷。   |
|           | 學務處-社團空間工程規劃(含設計監造) | 2,098,000      |                  | 2,092,500         | 5,500          |              | 本工程已簽工程公開招標事宜，預計105年5月20日開工，7月20日竣工、8月30日核銷。                              |
| <b>小計</b> | <b>74,304,174</b>   | <b>73,800</b>  | <b>2,479,958</b> | <b>71,752,416</b> | <b>0.10</b>    |              |   |
| 教務處       | 普通教室教學設備經費          | 847,000        | 277,335          | 0                 | 569,665        |              | 1.200,000元已授權數教系進行無線麥克風等採購。<br>2.369,665元預先保留，若各普通教室教學設備產生非預期性損壞，則優先由本項支應 |
|           | <b>小計</b>           | <b>847,000</b> | <b>277,335</b>   | <b>0</b>          | <b>569,665</b> | <b>32.74</b> |   |



|           |                  |                  |                |                  |                  |              |  |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 學生事務處     | 社團設備             | 427,000          |                |                  | 427,000          |              | 本年度需規劃英才校區新增社團使用空間（R213、R314及R514）設備及調查學生社團添購採購設備需求項目時程較長，目前已完成審查程序，預計5月擬定設備規格，辦理採購招標作業。 |
|           | 游泳池電動遮陽棚         | 412,000          |                | 248,754          | 163,246          |              | 本案已完成招標作業，目前廠商施工中，預計4月下旬完工，後續辦理驗收付款事宜。   |
|           | 個人電腦(軍訓室)        | 25,000           |                |                  | 25,000           |              | 有關電腦採購案委由計網中心統一辦理。   |
|           | 個人電腦(生輔組)        | 50,000           |                |                  | 50,000           |              |  |
|           | 個人電腦(諮商中心)       | 50,000           |                |                  | 50,000           |              |  |
|           | 個人電腦(課指組)        | 25,000           |                |                  | 25,000           |              |  |
|           | 筆記型電腦(體育室)       | 30,000           |                |                  | 30,000           |              |  |
|           | 英才校區新設網球場圍網升降工程  | 210,578          |                |                  | 210,578          |              | 本案已送請購單至總務處，後續辦理招標作業。  |
| <b>小計</b> | <b>1,367,578</b> | <b>119,533</b>   | <b>248,754</b> | <b>999,291</b>   | <b>8.74</b>      |              |  |
| 國際發展處暨研究  | 補助本校產學合作計畫       | 285,000          |                |                  | 285,000          |              | 目前尚無教師申請。  |
|           | 學術發展新興計畫         | 1,045,000        |                | 100,000          | 945,000          |              | 科教系計畫案內二件招標案皆流標，目前繼續告執行中。  |
|           | 沙發組              | 43,000           |                |                  | 43,000           |              | 俟203辦公室完成後立即購置   |
|           | 辦公桌              | 42,000           |                |                  | 42,000           |              | 俟203辦公室完成後立即購置   |
|           | 計畫配合款            | 33,000           |                |                  | 33,000           |              | 本案已於105年3月29日授權羅日生老師使用。  |
|           | <b>小計</b>        | <b>1,704,000</b> | <b>179,482</b> | <b>100,000</b>   | <b>1,424,518</b> | <b>10.53</b> |  |
| 圖書館       | 圖書館全館防燄遮光捲簾更換    | 304,000          |                |                  | 304,000          |              | 正進行請購中。  |
|           | 門禁設備1組           | 475,000          |                |                  | 475,000          |              | 正進行產品評估及估價中。   |
|           | 中外文圖書            | 5,000,000        | 861,723        | 1,521,519        | 2,616,758        |              | 依預計進度執行，目前已核銷17%，已請購47%。   |
|           | 買斷式資料庫           | 500,000          |                |                  | 500,000          |              | 30萬預計採購聯盟電子書，20萬評估採購資源中，預計九月底核銷完畢。   |
|           | 個人電腦             | 25,000           |                |                  | 25,000           |              | 依計網中心採購時程。   |
|           | 伺服器用硬碟           | 300,000          |                |                  | 300,000          |              | 已送修改購置項目之簽呈，預計4月底核銷完畢。   |
|           | 筆記型電腦            | 30,000           |                |                  | 30,000           |              | 依計網中心採購時程。   |
|           | <b>小計</b>        | <b>6,721,558</b> | <b>943,763</b> | <b>1,521,519</b> | <b>4,256,276</b> | <b>14.04</b> |  |
| 人事室       | 個人電腦             | 50,000           |                |                  | 50,000           |              | 由計網中心統一採購  |
|           | <b>小計</b>        | <b>50,000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>50,000</b>    | <b>0.00</b>  |  |

|            |           |                  |                |          |                  |             |  |
|------------|-----------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------|--|
| 秘書室        | 數位相機      | 23,000           |                |          | 23,000           |             | 預計6月份採購，8月前核銷完成。                       |
|            | 沙發組       | 43,000           |                |          | 43,000           |             | 校友服務中心籌備中，依原單位搬遷時程而定，預計9月份採購，11月份核銷完成。 |
|            | 會議桌椅      | 47,000           |                |          | 47,000           |             |  |
|            | OA辦公桌     | 28,000           |                |          | 28,000           |             | 校友服務中心籌備中，依原單位搬遷時程而定，預計9月份採購，10月份核銷完成。 |
|            | 咖啡機       | 27,000           |                |          | 27,000           |             |  |
|            | 雷射影印機     | 14,000           |                |          | 14,000           |             | 校友服務中心籌備中，依原單位搬遷時程而定，預計9月份採購，11月份核銷完成。 |
|            | 系統櫃       | 142,000          |                |          | 142,000          |             |  |
|            | <b>小計</b> | <b>324,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>324,000</b>   | <b>0.00</b> |  |
| 計算機與網路中心   | 電動螢幕      | 30,000           |                |          | 30,000           |             | 因電動螢幕單價目前已低於10000元，故暫不使用。              |
|            | 統籌款       | 1,165,000        |                |          | 1,165,000        |             |  |
|            | 個人電腦      | 1,875,000        |                |          | 1,875,000        |             | 各單位電腦計網0726統一採購，配合電腦教室更新預計105年9月核銷     |
|            | 廣播教學設備    | 170,000          |                |          | 170,000          |             | 配合電腦教室更新預計105年9月核銷                     |
|            | 無線網路基地台   | 84,000           |                |          | 84,000           |             | 配合各單位故障需求再採購                           |
|            | <b>小計</b> | <b>3,685,000</b> | <b>195,482</b> | <b>0</b> | <b>3,489,518</b> | <b>5.30</b> |  |
| 師資培育暨就業輔導處 | 咖啡機       | 27,000           |                |          | 27,000           |             | 為避免影響服務學生，因需等上學期後結束方得搬遷，故需7月方能執行完畢     |
|            | 木製會議桌     | 27,000           |                |          | 27,000           |             |  |
|            | 辦公屏風OA    | 132,000          |                |          | 132,000          |             |  |
|            | 木製主管桌     | 45,000           |                |          | 45,000           |             |  |
|            | 沙發組       | 40,000           |                |          | 40,000           |             |  |
|            | 流理臺       | 21,000           |                |          | 21,000           |             |  |
|            | 佈告欄       | 95,000           |                |          | 95,000           |             |  |
|            | <b>小計</b> | <b>387,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>387,000</b>   | <b>0.00</b> |  |

|        |            |            |           |           |            |       |   |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---|
| 通識教育中心 | 系統矮櫃       | 185,000    |           |           | 185,000    |       | 關於購置會議室系統矮櫃、音響及投影設備乙事，本中心現正向數家廠商詢價中，待收集各家廠商報價單後，即送相關單位辦理招標作業；預計於8月底前完成核銷。 |
|        | 音響組        | 38,000     |           |           | 38,000     |       |   |
|        | 數位混音機      | 28,000     |           |           | 28,000     |       |   |
|        | 音場等化器      | 26,000     |           |           | 26,000     |       |   |
|        | 機櫃(控制臺組合櫃) | 59,000     |           |           | 59,000     |       |   |
|        | 液晶投影機      | 41,000     |           |           | 41,000     |       |   |
|        | 150吋電動布幕   | 28,000     |           |           | 28,000     |       | 業經事務組協助議價完成，俟廠商交貨後，即可驗收並辦理後續核銷作業；預計於6月初完成核銷。                              |
|        | 個人電腦       | 50,000     |           | 47,100    | 2,900      |       |   |
|        | 雲端伺服器NAS   | 36,000     |           | 30,500    | 5,500      |       |   |
|        | 筆記型電腦      | 30,000     |           |           | 30,000     |       | 本中心預計於6月初於共同供應契約上採購；預計於7月中旬完成核銷。  |
| 小計     | 521,000    | 0          | 77,600    | 443,400   | 0.00       |       |   |
| 副校長室   | 個人電腦       | 75,000     |           |           | 75,000     |       | 本室擬汰換三部個人電腦，其中一部擬移由校友會使用，爰將配合校友會遷移時程預計於暑假辦理採購事宜。                          |
|        | 小計         | 75,000     | 0         | 0         | 75,000     | 0.00  |   |
| 校長     | 校控統籌款      | 1,233,552  |           |           | 1,233,552  |       |   |
|        | 小計         | 1,233,552  | 0         | 0         | 1,233,552  |       |   |
| 主計室    | 控留新進教師購買電腦 | 200,000    | 112,049   | 0         | 87,951     |       |   |
|        | 小計         | 372,000    | 249,003   | 0         | 122,997    | 66.94 |   |
| 總計     |            | 99,317,174 | 3,602,640 | 6,215,951 | 89,500,583 | 3.63  |   |

備註：1. 上述統計資料至105/4/18止，預算數112,701仟元，扣除建教推廣及教育部補助經費計13,384仟元，合計99,317仟元。

2. 各小計(總計)與明細項目不符，係因已完成購置核銷之設備項目不顯示故。